



MEDIENINFORMATION

SPERRFRIST: keine

Bürgenstockstrasse: Verzicht auf Umsetzung einer Massnahme

Der Regierungsrat verzichtet im Rahmen des Projekts "Bau von Ausweichstellen, Bürgenstockstrasse" auf die Umsetzung der Massnahme 29 Lochmatt, Obbürgen. Zudem nimmt er die Begründung für die Kreditüberschreitung aufgrund zusätzlicher Felssicherungen und weiteren unvorhergesehenen Aufwendungen zur Kenntnis und beantragt dem Landrat, dem Zusatzkredit von netto 300'000 Franken zuzustimmen.

Der Landrat genehmigte im Juni 2016 das Generelle Projekt (Vorprojekt) über den Bau von Ausweichstellen auf der KV5 Bürgenstockstrasse. Total sind 33 Ausweichstellen geplant. Mit dem Projekt wird der Begegnungsfall auf Sichtdistanz wie beispielsweise Bus und Lastwagen in Ausweichstellen sichergestellt, damit lange und schwierige Retourfahrten vermieden werden können. Die Projektkosten wurden auf 4.15 Mio. Franken veranschlagt. Im Oktober 2016 beschloss der Regierungsrat im Ausführungsprojekt 32 von 33 Massnahmen. Die Massnahme 29 Lochmatt, Obbürgen sollte fachlich nochmals überarbeitet werden.

Im Rahmen der Prüfung und Umsetzung der Massnahme 29 Lochmatt, Obbürgen entstanden Interessenskonflikte bezüglich Landverbrauch, gestalterischen Bedürfnissen für das Landschaftsbild und Gewässerraum. Dabei wurde festgestellt, dass das Ziel, nämlich das sichere Kreuzen, auch ohne bauliche Massnahmen erreicht werden kann. Dies zeigten Beobachtungen während und nach den Bauarbeiten. Folglich wird auf die Umsetzung der Massnahme verzichtet und die Stelle mit dem Signal "Engpass" gesichert.

Krediterhöhung von 300'000 Franken auf 4.45 Mio. Franken

Da die Kosten höher als der bewilligte Kredit des Landrats sind, wird ein Zusatzkredit von netto 300'000 Franken beantragt. Der Zusatzkredit fällt geringer als die zusätzlichen Bruttoaufwände aus, da auf die Massnahme 29 verzichtet wird. Der Objektkredit wird auf 4.45 Mio. Franken erhöht. Die Überschreitungen sind insbesondere auf die höheren Planungskosten und die umfangreichere Felssicherung auf dem Abschnitt zwischen Sommerweid und dem Abzweiger Fürigen zurückzuführen.

RÜCKFRAGEN

Josef Niederberger, Baudirektor, Telefon +41 41 618 72 00, erreichbar am
20. Dezember 2018 zwischen 10.30 und 11.30 Uhr.

Stans, 20. Dezember 2018